

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na
základě pověření
IČ: 49370227
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

PM6 s.r.o.

se sídlem: Předvoje 449, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
č. účtu: 43-4760200257/0100
IČO: 28903200
DIČ: CZ28903200
jednající: Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant“)

2. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), dne 31. 1. 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 8. 3. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě. Účelem tohoto dodatku jsou dodatečné práce, které byly již promítnuty do smlouvy s projektantem a které vyplývají zejména:

- a. z prodloužení inženýrské činnosti z důvodu nemožnosti na straně dotčených orgánů státní správy a správců sítí (DOSS) vyřizovat stanoviska těchto orgánů souběžně ke změně územního rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,
- b. z provedení optimalizace projektového řešení ve stavebním standardu i v oblasti technického zařízení budov (TZB) zejména v části topení/chlazení/klimatizace (HVAC) a měření a regulace (MaR),

které mají za následek prodloužení doby projektování o cca dva měsíce a nutně se promítají i do činností Konzultanta. Tyto vyvolané činnosti jsou oceněny v nabídce Konzultanta ze dne 8. 10. 2018, která je přílohou tohoto dodatku.

3. Úprava Přílohy č. 3 – Odměna a platba

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 – Odměna a platba se doplňuje za první odstavec části Fáze projektování I. etapa o odstavec:

I. etapa – Fáze projektování bude ukončena okamžikem oznámení Objednatele o výběru generálního dodavatele (Dopis o přijetí nabídky zhotovitele Stavby). Schválené prodloužení soutěžní lhůty na výběr generálního dodavatele Stavby není tímto dodatkem řešeno.

Dále se Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 3 – Odměna a platba se doplňuje za třetí odstavec části PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NEBO VÝJIMEČNÉ SLUŽBY o odstavec:


V průběhu I. etapy fáze projektování a nad rámec stanovené paušální platby bude dále fakturována jako dodatečná práce, způsobem popsáním v části Způsob plateb Přílohy č. 3 Smlouvy, částka ve výši **348 737 Kč** bez DPH, resp. **421 972 Kč** vč. 21 % DPH. Konzultant přeručí fakturaci Normálních služeb dle Plánu plateb a za říjen a listopad provede fakturaci dle tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.
- 4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha: Nabídka Konzultanta na dodatečné práce ze dne 8. 10. 2018

V Praze dne **26 -10- 2018**


Za Konzultanta:



Ing. Vít Červený, jednatel

V Praze dne **26 -10- 2018**

Za Objednatele:



PhDr. Radek Haubert,
vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
PhDr. Radek Haubert,
Vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne: 08.10.2018

Kopie: Ing. Vladimír Bednář

Věc: **Nabídka na rozšíření činností Správce a Zástupce správce stavby - projektového řízení, a činnosti jeho konzultantů CM, na projektu NKU – výstavba sídla**

Vážený pane doktore,
na základě společného jednání, ocenění a postupu projednávání projektu, si Vám dovoluji zaslat nabídku na rozšíření – prodloužení naší spolupráce při realizaci prací na výše uvedeném projektu a činnostech na něm již námi vykonávaných.

1. CÍL KLIENTA

Cílem klienta je vzhledem:

- a. k prodloužení inženýrské činnosti z důvodu nemožnosti na straně DOSS vyřizovat stanoviska DOSS souběžně ke změně územního rozhodnutí a ke stavebnímu povolení a následné zadání veřejné zakázky až po získání ZÚR.
- b. k výše uvedenému zadat – vypsát veřejnou zakázku – ukončit etapu projekční přípravy v předpokládaném termínu 01/2019.
- c. k cenám stavebních prací optimalizace standardu budovy ve vztahu k významnému nárůstu cen na stavebním trhu a s tím spojené obtížnosti získávání výrobních kapacit.
- d. ke zkušenostem a referenci řešení MAR přistoupit k optimalizaci budoucí finanční náročnosti provozu objektu a to formou úpravy projektů TTCH a MAR.

2. PŘEDMĚT – NABÍZENÉ ČINNOSTI

Jedná se, tak jako dosud, dle uzavřené smlouvy, pouze o časové prodloužení poskytování činností.

3. TERMÍN

Časovost spolupráce bude probíhat dle harmonogramu projektování, a předpokládáme dobu cca 7-8 týdnů (do 2 měsíců).

PM6 s.r.o.

Sídlo:
Předvoje 449
162 00 Praha 6

Kancelář:
Generála Příky 26
160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 234 656
E-mail: pm6@pm6.cz
www.pm6.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152154
IČ: 289 03 200 DIČ: CZ28903200

4. **CENA**

Nabízená cena vychází z uzavřeného smluvního vztahu a z předpokládaného prodloužení času projednávání, projektování a změna standardů.

Cena předpokládá nasazení následujících funkcí a jejich hodinového ohodnocení dle stávající smlouvy, navýšení počtu hodin a výpočtu celkové ceny za funkci.

CM	787	135	106 245
BIMM	787	16	12 592
ZSS	1210	80	96 800
SS	1 210	110	133 100

348 737

V nabídce uvažujeme dobu trvání prodloužení cca o 2 měsíce

Celková nabízená cena představuje 348 737,- Kč

Cena je uvedena bez DPH.

Fakturaci navrhujeme - měsíčně dle smlouvy

5. **ZPŮSOB SPOLUPRÁCE**

Nabídka počítá se spoluprací – dle stávající smlouvy a to formou dodatku

6. **TÝM PM6**

Tým – dle stávající smlouvy

V případě dotazů mne, prosím, neváhejte kontaktovat.

Díky za spolupráci.

S úctou a s pozdravem,

Vít Červený
PM6 s.r.o.

