

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“

(dále jen „dodatek“)

### 1. Smluvní strany

#### Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7  
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na  
základě pověření  
IČ: 49370227  
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

#### PM6 s.r.o.

se sídlem: Předvoje 449, 162 00 Praha 6 – Veleslavín  
č. účtu: 43-4760200257/0100  
IČO: 28903200  
DIČ: CZ28903200  
jednající: Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant“)

### 2. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), dne 31. 1. 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 8. 3. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 26. 10. 2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě a dne 17. 4. 2019 dodatek č. 4 ke Smlouvě.

Podle Smlouvy je I. etapa na přípravu stavby - projektování - plánovaná na 19 měsíců, tj. do srpna 2019 včetně (v průběhu fakturace dle dodatku č. 3 v měsících říjen a listopad 2018 byla fakturace Normálních služeb dle Smlouvy přerušena). Stávající harmonogram Projektu má zpoždění, způsobené:

- zrušením zadávacího řízení na zhotovitele stavby z důvodu, že zadavateli nebyla doručena žádná nabídka
- nutností zajistit pro realizaci projektu další finanční prostředky, aby předpokládaná hodnota veřejné zakázky odpovídala svojí výši ustanovením zákona
- úpravou zadávací dokumentace zakázky.

Účelem tohoto dodatku je uvedení Smlouvy do souladu s aktuálním harmonogramem projektu, zajištění součinnosti s projektantem a administrátorem zakázky, který provádí dodatečné a nepředvídané projektové nebo jiné práce spojené s úpravou zadávací dokumentace zakázky na zhotovitele, zajištění spolupráce při opakování zadávacího řízení a spolupráce při vyhodnocení zakázky a podepsání smlouvy s vybraným zhotovitelem.

### 3. Úprava Přílohy č. 3 – Odměna a platba

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 – Odměna a platba se doplňuje za pátý odstavec části PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NEBO VÝJIMEČNÉ SLUŽBY o odstavec:


V průběhu I. etapy fáze projektování a nad rámec stanovené paušální platby budou po ukončení těchto Normálních služeb v dubnu 2019 a dalších vyžádaných služeb podle dodatku č. 4, fakturovány měsíčně po dobu následujících 8 měsíců dodatečné služby, způsobem popsaným v části Způsob plateb Přílohy č. 3 Smlouvy, a to v celkové částce nepřevyšující částku **1 330 416 Kč** bez DPH, resp. **1 609 803 Kč** vč. 21 % DPH v souladu s předloženou nabídkou ze dne 30. 9. 2019, která je přílohou tohoto dodatku.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.
- 4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha: Nabídka Konzultanta na dodatečné nepředvídané služby ze dne 30. 9. 2019.

V Praze dne 15 -10- 2019

Za Konzultanta:



Ing. Vít Červený, jednatel

V Praze dne 15 -10- 2019

Za Objednatele:



PhDr. Radek Haubert,  
vrchní ředitel správní sekce,  
na základě pověření

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad  
PhDr. Radek Haubert,  
Vrchní ředitel správní sekce,  
na základě pověření

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne: 30.9.2019

Kopie: Ing. Vladimír Bednář

Věc: **Nabídka na rozšíření činnosti Správce a Zástupce správce stavby - projektového řízení, a činnosti jeho konzultantů CM, na projektu NKU – výstavba sídla**

Vážený pane doktore,  
na základě skutečnosti, že pro projekt výstavby sídla nebyla předána žádná nabídka a je nutno připravit nové kolo výběrového řízení na generálního dodavatele stavby, si Vám dovoluji zaslat nabídku – na prodloužení spolupráce naší firmy PM6 s.r.o. jako Správce stavby a jeho týmu při realizaci prací na výše uvedeném projektu, a tedy činnostech na něm již naší společností vykonávaných.

## 1. CÍL KLIENTA

Cílem klienta je vzhledem:

- a. K tomu, že dne 18. 9. 2019 bylo usnesením rozpočtového výboru PSP č. 304 mj. konstatováno, že RV PSP schválí nezbytné navýšení finančních prostředků na Projekt sídla NKÚ v I. 2021-22 (předpoklad navýšení je požadovaných 252,6 mil. Kč). NKÚ v současnosti administruje opakované vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele v říjnu t.r.
- b. K tomu, že dochází ke změně výdajů a zároveň harmonogramu projektu.
- c. uvedenému zadat – vypsát znovu veřejnou zakázku – ukončit etapu projekční přípravy v předpokládaném termínu 08/2019.
- d. k dodatečným projektovým pracem a z nich vycházející modifikace zadávací projektové dokumentace
- e. k dokončení a schválení konceptu interiéru a nutnosti zakomponování jeho výsledků do zadávací dokumentace opakovaného vyhlášení VZ

### PM6 s.r.o.

Sídlo:  
Předvoje 449  
162 00 Praha 6

Kancelář:  
Generála Píky 26  
160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 234 656  
E-mail: pm6@pm6.cz  
www.pm6.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152154  
IČ: 289 03 200 DIČ: CZ28903200

- f. k výhodnosti zapracovat některé reakce na dotazy účastníků z předchozího kola do aktualizace opakovaného vyhlášení VZ.
- g. k požadavkům VZ na výše uvedené činnosti a podílu na nich zajišťovaným Správcem stavby a jeho týmem včetně spolupráce na odpovědích, zajištění prohlídek staveniště a odborné účasti v komisi podle ZZVZ - až do uzavření smlouvy se zhotovitelem

je prodloužit činnosti poskytované týmem Správce stavby do doby vyhlášení výsledku opakovaného vyhlášení VZ s předpokladem vyhlášení výsledku a zahájení etapy výstavby ve 06-07/2020.

## 2. PŘEDMĚT – NABÍZENÉ ČINNOSTI

Podle smlouvy byla první etapa přípravy stavby - projektování plánovaná na 15 měs., tj. do dubna 2019 včetně (v měsících 10-11/2018 bylo fakturováno dle dodatku č. 3, nikoliv z částky na I. etapu dle smlouvy). Nový HMG Projektu předpokládá s uzavřením smlouvy s generálním zhotovitelem na konci května 2020. Jedná se o dodatečné (nepředvídané) služby, které navrhujeme zařadit v souladu s přílohou 3 stávající smlouvy. Tedy o předpokládané prodloužení poskytování činností o 8 měsíců - po dobu opakovaného vyhlášení – viz. výše.

## 3. TERMÍN

Časovost spolupráce bude probíhat dle harmonogramu veřejné zakázky, předpokládáme dobu cca 32 týdnů (do 8 měsíců).

## 4. CENA

Nabízená cena vychází z uzavřeného smluvního vztahu a ze schváleného opakovaného vyhlášení VZ, včetně aktualizace zadávací dokumentace.

Cena předpokládá nasazení následujících funkcí a jejich hodinového ohodnocení dle stávající smlouvy, navýšení počtu hodin a výpočtu celkové ceny za funkci.

CM	787	445	350 215
BIMM	787	323	254 201
ZSS	1210	240	290 400
SS	1210	360	435 600

V nabídce uvažujeme dobu trvání prodloužení o 8 měsíců.

**Celková nabízená cena představuje 1.330.416,00,- Kč**  
**Cena je uvedena bez DPH.**

Fakturaci navrhujeme - měsíčně dle smlouvy, kdy se jedná se o dodatečné (nepředvídané) služby, které by byly hrazeny v souladu s přílohou 3 smlouvy - podle schválené evidence odpracované doby.

5. **ZPŮSOB SPOLUPRÁCE**

Nabídka počítá se spoluprací – dle stávající smlouvy jako jejího nového dodatku č. 5

6. **TÝM PM6**

Tým – dle stávající smlouvy

V případě dotazů mne, prosím, neváhejte kontaktovat.

Díky za spolupráci.

S úctou a s pozdravem,

Vít Červený

PM6 s.r.o.



PM6 s.r.o.  
Generála Krávy 26  
160 00 Praha 6 Dejvice  
IČO: 28901200  
DIČ: C726901200

